

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2010	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJECUCION PRESUPUESTAL 2011				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	24,527,611	4,181,870	10,092,042	14,140,494	728,978	2,036,868	5,628,023	39.80	22.95
PROYECTOS DE INVERSION		0	20,475,297	3,750,331	8,813,134	11,629,745	678,131	1,610,582	4,569,896	39.29	22.32
Mejoramiento DMS en MT-Puno,Jca,Ayavir,Asill,Sn Antn,Chupa,Arapa,Sta Lucia etc,mas Supervis.		0	822,908		0	0	0	0	0		.00
Remodelación de RPyRS y acometidas de alimentadores 101-102-103 mas Supervisión		0	0		0	0	0	0	0		
Mejoramiento soportes LP 22.9 Kv-III Etap.-Puno, Jca, El Collao, Chucuito,Yunguy,Azgro,Ayav-Mas supe		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de Transmisión de parámetros Eléctricos al COES seg.NTCSE- mas Superv		0	0		0	0	0	0	0		
Remodelación de RP y RS y acometidas del alimentador 5004 - Jca, mas Supervis.		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de AP. en vías públicas importantes de ciudad Jca.mas Supervis.		0	272,000	100,000	172,000	172,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de RDSecund.de Ayaviri-Melgar, mas Supervisión.		0	2,875,000	800,000	800,000	800,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento RP 10 Kv y RS 380/220 V. av.Costanera-Puno, mas Supervis.		0	230,000	100,000	130,000	130,000	108,466	108,466	108,466	83.44	47.16
Mejoramiento Sistm.de protecc.e implementación de Sist.Puestas a tierra en Puno y Jca-mas Supervis		0	272,000	100,000	172,000	172,000	213,976	213,976	213,976	124.40	78.67
Transformador de Potencia		0	1,500,000	250,000	500,000	500,000	0	0	0	.00	.00
LIQUIDACIÓN DE OBRAS		0	280,000	30,000	67,130	190,000	17,586	56,030	181,313	95.43	64.75
Adecuación de alimentadores en nueva SET 60/22.9 Kv. Ananea en Ananea		0	2,500,000	213,178	1,813,178	2,500,000	165,797	236,669	1,552,055	62.08	62.08
IINEA DE TRANSMISION Y SUB ESTACIONES en 60 kv Azan put hcne ananea supervision		0	2,300,000	1,000,000	2,300,000	2,300,000	0	2,966	2,966	.13	.13
Independización del Circuito 5010 en doble terna p las localidades de lampa sta. lucia y otros		0	770,000		0	0	0	0	0		.00
construccion y reconfiguracion de lineas tificasas en 22.9 kv desde el set hcne hasta las lineas existentes		0	1,452,000	452,000	452,000	452,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de Distrib. Primaria y Secundaria dentro del area de Concesion de ELPU primer paquete item 01, 02		0	52,041		52,041	52,041	0	0	41,188	79.15	79.15
Ampliación de Redes de Distrib. Primaria y Secundaria dentro del Area de Concesion de ELPU Primer Paquete item 03		0	126,671	42,223	126,671	126,671	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Soportes en Lineas Primarias d las Provincias de Puno, San Roman, El Collao, Hcne, azang, Chuc. Item 01 y 02		0	332,035	83,009	249,027	249,027	0	0	0	.00	.00
Construccion del Almacen Central ELPU S.A.A.		0	16,950	5,650	16,950	16,950	0	0	0	.00	.00
Adecuación de las Salidas en 22.9 KV. STE TAPARACHI JULIACA		0	253,949		59,564	253,949	0	156,650	349,483	137.62	137.62
RECONFIGURACION DE rp, rs, iIMPLEMENTACION DE ss.ee. Y REMODELACION DE rs DE LA CIUDAD DE JULIACA.		0	1,381,475		60,076	1,381,475	172,306	656,036	1,933,803	139.98	139.98
CONSTRUCCION DE LA RP, RS, Y AP DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA EL PORVENIR EX SAIS 27 C.P. AZIRUNI I Y II ETAPA-PUNO		0	723,460	123,408	485,138	600,052	0	179,789	179,789	29.96	24.85
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIF. EN LAS ZONAS URB. MARGINALES DE LA CIUDAD DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO		0	1,241,757	113,898	341,694	603,749	0	0	0	.00	.00

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 17/10/2011

HORA CIERRE : 5:05:19 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C19051710-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2010	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJECUCION PRESUPUESTAL 2011				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIF. EN LAS ZONAS URB. MARGINALES DE LA CIUDAD DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO		0	404,070	101,333	303,999	404,070	0	0	0	.00	.00
REUBICACION DE R. DE BAJA Y MEDIA TENSION Q INTERF. CONTRUCC. VIAL INTEROCEANICO SUR TRAMO 4.		0	7,973		7,973	7,973	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES PRINC. EN 10 KV EN LA SS.EE. ELECTRIC. TRANSF. DE TAPARACHI-JULIACA		0	60,290	20,096	60,290	60,290	0	0	6,857	11.37	11.37
ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE CABANILLAS III ETAPA		0	40,992		40,992	40,992	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE POSTES EN LAS LINEAS PRIMARIAS EN 22.9 KV AYAVIRI I ETAPA(chUQ. STA. ROSA NU¿OA)		0	31,017	10,000	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
EJECUCION DE LA LINEA PRIMARIA 22.9 KV C. CUYO-UNTUCA PRIMERA ETAPA-PUNO		0	52,349	10,000	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADA BELLAVISTA II ETAPA-PUNO		0	55,421	10,000	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
REPARACION Y MTT. DE INSTALACIONES ELECTRICAS-ESEAC		0	5,085	1,500	4,500	4,500	0	0	0	.00	.00
VERIFIC. Y ELAB. D CONVENIOS D ELECTRIF. D LA OBRA DE RP. Y RS. DENTRO DEL AREA DE CONSECCION ELPU PRIMER PAQ. 2008		0	67,269	10,000	20,000	20,000	0	0	0	.00	.00
SERVICIO DE TASACION DE OBRAS EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE ENERGIA		0	93,211	15,116	71,149	85,244	0	0	0	.00	.00
SUPERVISION DE OBRAS		0	476,762	158,920	476,762	476,762	0	0	0	.00	.00
CONSTRUC.RE.MUNI GRANDE,SAJAMA GRANDE.QUEJ.MOCCO,AMPL.RS.SAMÁN-AZANGARO-PUNO		0	1,778,612		0	0	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION DE LA S.E. BELLAVISTA 60/10 KV		0	4,052,314	431,539	1,278,908	2,510,749	50,847	426,286	1,058,127	42.14	26.11
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		0									
Repuesto y Equipos de Generación - C.H. Sandia		0	150,000		50,000	100,000	0	0	0	.00	.00
Redes y Equipos de SS.EE. - Transformadores		0	829,314		0	9,874	0	152,476	162,350	1644.22	19.58
Unidades de Transporte - Camionetas,grúas y otros		0	553,000		553,000	553,000	0	0	0	.00	.00
Muebles y Enseres para Oficina		0	130,000	59,378	59,378	130,000	0	0	70,623	54.33	54.33
Equipos de medición e Ingeniería - NTC		0	350,000	100,000	100,000	350,000	0	0	0	.00	.00
Equipos de Seguridad		0	220,000	172,161	172,161	220,000	0	0	47,839	21.74	21.74
Equipos de Comunicación		0	350,000		0	200,000	0	0	0	.00	.00
Equipos Diversos de Manipuleo		0	100,000	50,000	50,000	100,000	0	5,961	5,961	5.96	5.96
Equipos de Procesamiento de Datos		0	350,000	50,000	127,994	350,000	0	217,002	439,007	125.43	125.43
Equipos y Herramientas para talleres		0	100,000		0	50,000	0	0	0	.00	.00
ESTUDIOS		0	700,000	0	81,963	227,875	50,847	50,847	196,759	86.35	28.11
Software y Licencia de Software		0	220,000		84,412	220,000	0	0	135,588	61.63	61.63
INVERSION FINANCIERA		0	0		0	0		0	0		
OTROS		0	200,000	24,240	72,722	127,277	0	0	42,053	33.04	21.03

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2010	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJECUCION PRESUPUESTAL 2011				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
SERVIDUMBRE - L.T.60 Kv.Puno-Pomata y otros		0	200,000	24,240	72,722	127,277	0	0	42,053	33.04	21.03
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	24,727,611	4,206,110	10,164,764	14,267,771	728,978	2,036,868	5,670,076	39.74	22.93